



# **Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta**

(l.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale: 00115070856

Settore IV - Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio immobiliare, Protezione civile

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 622 DEL 25.06.2024**

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle SS.PP. 8, 10, 31, 51, 82 (tratti riuniti) dell'area di Gela e Niscemi. dipendenti dal progetto esecutivo del 15/12/2021 dell'importo complessivo di € 985.000,00.

**Approvazione degli atti finali e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento rata di saldo, svincolo della garanzia definitiva e determinazione delle economie. CUP I37H21008250003 - CIG 9372749D25**

### **Relazione d'Ufficio**

#### **Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 1046 del 31/12/2021 la funzione di R.U.P., a norma dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori in oggetto è stata affidata al dipendente tecnico dell'Ente Geom. Antonio Caramanna, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal punto 4 delle linee guida n. 3 approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con successiva deliberazione n. 1007 dell'11/10/2017;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale sono stati nominati:
  - Progettista e Direttore dei Lavori il dipendente dell'Ente Geom. Crocifisso Cassarà Istruttore Tecnico, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalle norme, ai sensi degli artt. 24, co. 3, e 101, co. 2, del D. lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - Supporto al RUP i dipendenti dell'Ente Geom. Michelangelo Polizzi, Istruttore Tecnico e Sig. ra Valeria Mistrazzoso, Istruttore Amministrativo e Paolino Diliberto, Esecutore Amministrativo in possesso dei requisiti minimi di professionalità necessari per assolvere tale funzione;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 657 del 22/08/2022 sono stati nominati:
  - Collaboratore del progettista il dipendente dell'Ente Esec. Geom. Emanuele Cascino, in possesso dei requisiti minimi di professionalità necessari per assolvere tali funzioni, a norma dell'art. 101, co. 2, del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - Direttore Operativo il dipendente Esec. Geom. Stefano Lo Iacono, in possesso dei requisiti minimi di professionalità necessari per assolvere tali funzioni, a norma dell'art. 101, co. 2, del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- con la richiamata determinazione dirigenziale n. 1046 del 31/12/2021, inoltre, si è provveduto all'approvazione amministrativa del progetto dei lavori del 15/12/2021, redatto utilizzando il Prezzario Regionale, adottato con D.A. n. 4/gab del 16/01/2019 ed in ultimo aggiornato con D.A. n. 26/Gab del 07/07/2021, secondo il seguente qte:

#### **A. Lavori:**

1. Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 740.000,00	
2. Costo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	<u>€ 7.400,00</u>	
Sommano	€ 747.400,00	€ 747.400,00

#### **B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1. IVA il 22% di A	€ 164.428,00	
2. Imprevisti <5% di A	€ 36.000,00	
3. Incentivo art. 113 del D.Lgs.50/2016 2% di A	€ 14.948,00	
4. Oneri conferimento a discarica (Iva inclusa)	€ 20.479,00	
5. Contributo ANAC	€ 375,00	
6. Polizza assicurativa progettista	<u>€ 1.370,00</u>	
Sommano	€ 237.600,00	<u>€ 237.600,00</u>

Importo complessivo del progetto € 985.000,00

subordinandone l'efficacia alla favorevole verifica preventiva e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché favorevole parere tecnico reso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12 del 12/07/2011;

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 1046 del 31/12/2021 si è provveduto, altresì, ad assumere l'impegno di spesa n. 2021/1277 di € 985.000,00, finanziati con i fondi dell'avanzo libero dell'Ente, facendolo gravare sul capitolo 50183 (Viabilità - Manutenut. straord.- ammodern. ristruttur.- completamento) Cod. Bilancio 10.05-2.02.01.09.012;
- in relazione agli aggiornamenti intervenuti al Prezzario Regionale, giusto D.A. n. 49/Gab del 24/12/2021 e D.A. n. 17/Gab del 29/06/2022, si è reso necessario provvedere, ai sensi dell'art. 10 - comma 4 - della L.R. n. 12/2011 e dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla rielaborazione in data 09/08/2022 del progetto esecutivo in oggetto, riapprovato amministrativamente con la Determinazione Dirigenziale n. 657 del 22/08/2022, secondo il seguente quadro economico:

**A. Lavori:**

1.	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 739.953,18	
2.	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 7.046,82</u>	
	Sommano	<b>€ 747.000,00</b>	<b>€ 747.000,00</b>

**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1.	IVA il 22% di A	€ 164.340,00	
2.	Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 2% di A	€ 14.940,00	
3.	Imprevisti <5% di A	€ 36.000,00	
4.	Per conferimento materiale in discarica	€ 20.975,00	
5.	Polizze assicurative progettista	€ 1.370,00	
6.	Contributo ANAC	<u>€ 375,00</u>	
	Sommano	€ 238.000,00	<b>€ 238.000,00</b>
	Importo complessivo del progetto		<b>€ 985.000,00</b>

- con Determinazione Dirigenziale n. 907 del 14/11/2022, in dipendenza della precedente determinazione a contrarre n. 657 del 22/08/2022 e a seguito della procedura negoziata di cui alla RdO n. 3193777 del 16/09/2022, si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto all'O.E. Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. Sas. con sede legale a Modica (RG) in Via Nazionale Modica – Ispica, 106 (C.F. e P.I. 01731510887), nella persona del legale rappresentante Sig. Leone Vincenzo, nato a Modica (RG) il 11/08/1979, (CF: LNEVCN79M11F258O) e residente a Modica (RG) in Via Nazionale Modica – Ispica, 106, che ha offerto il ribasso del 33,4279%, sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 739.953,18, e, quindi, per un importo contrattuale, al netto di IVA, di € 499.649,19, inclusi gli oneri di sicurezza;

- con la medesima determinazione n. 907/2022, tra l'altro, è stato approvato il seguente QTE post gara:

**A. Lavori:**

1.	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 739.953,18	
2.	Ribasso d'asta offerto dall'impresa 33,4279%	<u>€ 247.350,81</u>	
	Restano	€ 492.602,37	
3.	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 7.046,82</u>	
	Importo contrattuale lavori (A)	€ 499.649,19	€ 499.649,19

**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1.	IVA il 22% di A	€ 109.922,82	
2.	Incentivo art. 113 del D.lgs 50/2016 2% di A	€ 14.940,00	
3.	Imprevisti < 5% di A	€ 36.000,00	
4.	Per conferimento materiale in discarica	€ 20.975,00	
5.	Contributo ANAC	€ 375,00	
6.	Polizze assicurativa progettista	€ 1.370,00	
7.	Ribasso I.V.A. inclusa	<u>€ 301.767,99</u>	
	Totale somme a disposizione (B)	€ 485.350,81	<b>€ 485.350,81</b>
	Totale complessivo dell'intervento (A+B)		<b>€ 985.000,00</b>

- l'impresa aggiudicataria ha costituito la garanzia contrattuale a mezzo fidejussione assicurativa con polizza n. 2022/50/2654067 del 23/11/2022 e per l'importo garantito di € 117.058,00 emessa dalla Società Reale Mutua Assicurazioni Spa con sede in Torino, Agenzia di Ragusa;

- in data 11/01/2023 è stato stipulato il contratto di appalto prot. 461, nella forma di scrittura privata digitale come da format sul mepa, regolarmente sottoscritto digitalmente dal Dirigente del settore IV e dal legale rappresentante dell'Operatore Economico Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. Sas. (C.F. e P.I. 01731510887) Dott. Leone Vincenzo nato a Modica (RG) il 11/08/1979, (CF: LNEVCN79M11F258O) e residente a Modica (RG) in Via Nazionale Modica – Ispica, 106, per l'importo contrattuale dei lavori di netti € 499.649,19, inclusi gli oneri di sicurezza;
- con verbale del 13/12/2022 i lavori in argomento sono stati consegnati ed in conseguenza del tempo assegnato di giorni 89 è stato fissato il termine ultimo di esecuzione per l'11/03/2023;
- in data 27/02/2023, previa autorizzazione del RUP del 17/02/2023, prot. n 3099, il Direttore dei lavori ha redatto una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che, mantenendo inalterata la natura del contratto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, ha determinato il nuovo importo contrattuale pari ad € 568.007,42;
- con D.D. n. 249 del 16/03/2023 si è preso atto della PVS e si è approvato il nuovo quadro tecnico economico come di seguito riportato:
 

<b>A. LAVORI</b>			
1) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€	842.636,18	
2) Ribasso d'asta offerto dall'impresa 33,4279%	€	281.675,58	
Restano	€	<u>560.960,60</u>	
2) Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	7.046,82	
Importo contrattuale	€	568.007,42	€ 568.007,42
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1) IVA 22% di A	€	124.961,63	
2) Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016 2% di A	€	16.993,66	
3) Per conferimento materiale in discarica	€	20.975,00	
4) Assicurazione progettista	€	1.370,00	
5) Contributo ANAC	€	375,00	
6) Compensazione caro materiale presunta	€	<u>252.317,29</u>	
Totale somme a disposizione	€	416.992,58	€ 416.992,58
Totale complessivo	€		<u>€ 985.000,00</u>
- che con la medesima D.D. 249/2023 è stato confermato l'impegno di spesa n. 2021/1277 di € 985.000,00 sul cap. 50183 (Viabilità – Manutenzione straordinaria – ammodernamento ristrutturazione – completamento), cod. bilancio 10.05-2.02.01.09.012, reimputato nel 2023 per € 984.625,00, giusta deliberazione commissariale n 27 del 12/06/2023 di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022;
- giusto atto di sottomissione del 06/03/2023, in dipendenza delle ulteriori lavorazioni, è stato concesso un maggiore termine di esecuzione pari a giorni 20, fissando l'ultimazione dei lavori per il 31/03/2023;
- lo stato finale è stato redatto in data 12/04/2023 dal Direttore dei lavori per l'importo complessivo netto di € 567.892,50 oltre IVA definendosi il seguente credito dell'impresa:
 

• per lavori compreso oneri della sicurezza	€	567.892,50	
da cui detraendo gli importi:			
• del 1° e 2° certificato	€	<u>565.053,04</u>	
Resta il credito dell'impresa per lavori	€	2.839,46	
- il Dirigente del IV Settore con nota prot. n. 6809 del 19/04/2023, in riscontro alla nota n. 5568 del 30/03/2023, ha reso parere favorevole a redigere il certificato di regolare esecuzione in luogo del certificato di collaudo, per cui, il Direttore dei Lavori, in data 02/05/2023, ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito positivo, sottoscritto per conferma dal RUP, definendo l'ammontare

netto dei lavori eseguiti in € 567.892,50 e liquidando il credito dell'impresa in € 3.464,14, iva compresa.

**Considerato che:**

- l'impresa ha firmato gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione senza avanzare riserve alcuna;
- dagli atti in possesso di quest'Ufficio risulta che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti e non ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né comunque abbia altrimenti disposto dei crediti stessi, giusta certificazione rilasciata dal R.U.P. in data 11/04/2023;
- con pec del 29/05/2023, assunta al protocollo dell'Ente il 30/05/2023 col n. 9228, l'O.E. Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. Sas. (C.F. e P.I. 01731510887) ha chiesto il pagamento della rata di saldo ed ha presentato la polizza fidejussoria n. 2023/50/2669040 per l'importo di € 3.464,14, emessa in data 25/05/2023 dall'Agenzia di Ragusa (RG) della Società Reale Mutua Assicurazioni con sede legale in Torino (TO) – Via Corte d'Appello, 11;
- per il pagamento della rata di saldo, l'O.E. Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. Sas. ha emesso la fattura digitale n. 24 del 30/05/2023 di € 3.464,14 (IVA compresa) SDI 9736765983;
- il D.U.R.C. Prot. n INPS\_40001603 valido fino al 02/07/2024, conferma la regolarità dell'O.E. Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. Sas circa gli adempimenti assicurativi e previdenziali nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile;
- l'attestazione di congruità (D.M. 143 del 25/06/2021), emessa dall'Ente Nisseno Scuola Edile di Caltanissetta in data 16/05/2024, prot n 202400504CL00/3, per i lavori di cui in oggetto è risultata positiva;
- in funzione delle effettive spese sostenute e/o da sostenere con certezza il quadro economico del costo dell'intervento è così definito:

Lavori a misura inclusi oneri di sicurezza come da CRE	€ 567.892,50
IVA il 22% sui lavori	€ 124.936,35
Incentivo funzioni tec. Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 16.993,66
Contributo ANAC	€ 375,00
Anticipazione all'impresa per conferimento in discarica	<u>€ 10.548,49</u>
Sommano	<b>€ 720.746,00</b>
- le economie complessive rispetto al finanziamento ammontano ad € 264.254,00 (€ 985.000,00 - € 720.746,00);
- alla data del 06/06/2024 risulta liquidato all'O.E. Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. Sas la somma complessiva di € 689.364,71 compreso IVA per I e II SAL oltre ad € 10.548,49 compreso IVA per anticipazione all'impresa per il conferimento in discarica; inoltre è stata pagata la somma di € 375,00 quale contributo ANAC a carico dell'Ente e, con Determinazione Dirigenziale n 57 del 19/01/2021, è stata operata la spesa di € 16.993,66 per Incentivo funzioni tec. Art. 113 D.Lgs. 50/2016; pertanto, avendo assolto ad un spesa complessiva di € 717.281,86, resta da liquidare e pagare la somma di € 3.464,14 compreso IVA come rata di saldo (€ 720.746,00 – 717.281,86).

**Attestato** che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 7 del 22/01/2024, per il sottoscrittore della presente relazione istruttoria:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
  - o legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
  - o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;

- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

**Si ritiene**, pertanto, necessario provvedere all'approvazione dello Stato Finale dei lavori, del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, al pagamento della rata di saldo, allo svincolo della polizza fidejussoria e alla determinazione delle economie rispetto al finanziamento concesso.

**Il Relatore**  
Geom. Michelangelo Polizzi

### **Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Richiamati:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 1046 del 31/12/2021 di affidamento della propria funzione di R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la superiore relazione d'ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 7/2019 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.S. n.13/12;
- l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
- le norme vigenti di settore;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il Regolamento dei contratti dell'Ente;
- lo Statuto dell'Ente;
- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. N. 118/2011;
- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento.

**Attestato** che in applicazione del Piano Triennale 2024-2024 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 7 del 22/01/2022, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
  - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
  - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
  - legami professionali;
  - legami societari;
  - legami associativi;
  - legami politici;
  - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Ritenuto di provvedere in merito.

### Propone al Dirigente del IV Settore

1. **Approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Approvare** il Conto Finale del 12/04/2023 di complessivi € 567.892,50, oltre IVA, relativo ai lavori in oggetti indicati e depositato presso il settore IV di questo Ente.
3. **Approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione del 02/05/2023, relativo ai lavori in oggetti indicati e depositato presso il settore IV di questo Ente, che definisce l'ammontare netto dei lavori eseguiti in € 567.892,50 e liquida il credito residuo dell'impresa in € 3.464,14, iva compresa.
4. **Dare atto** che, ai sensi dell'art. 102 - comma 2 - del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo è stato sostituito con il certificato di regolare esecuzione, fermo che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 102, lo stesso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
5. **Svincolare** la garanzia contrattuale di cui alla polizza fideiussoria assicurativa n. 2022/50/2654067 del 23/11/2022 per l'importo garantito di € 117.058,00 emessa dall'Agenzia di Ragusa (RG) della Società Reale Mutua Assicurazioni con sede legale in Torino (TO) – Via Corte d'Appello, 11.
6. **Dare atto** che con riferimento alla rata di saldo Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. Sas. (C.F. e P.I. 01731510887) ha prodotto la specifica polizza assicurativa fidejussoria dell'importo di € 3.464,14 emessa il 25/05/2023 col n. 2023/50/2669040 dall'Agenzia di Ragusa (RG) della Società Reale Mutua Assicurazioni con sede legale in Torino (TO) – Via Corte d'Appello, 11.
7. **Dare atto** che per i lavori in oggetto è stata acquisita con esito positivo l'attestazione di congruità (D.M. 143 del 25/06/2021), emessa dall'Ente Nisseno Scuola Edile di Caltanissetta in data 16/05/2024, prot n 202400504CL00/3, che consente il pagamento della rata di saldo.
8. **Liquidare e pagare**, all'O.E. Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. Sas. con sede legale a Modica (RG) in Via Nazionale Modica – Ispica, 106 (C.F. e P.I. 01731510887) l'importo di € 3.464,14 (compreso IVA) per la rata di saldo, con accredito presso la Banca Intesa Sanpaolo SpA, Codice IBAN: IT93Y0306984482100000006421 a saldo della fattura N. 24 del 30/05/2023 identificativo SdI 9736765983, soggetta allo split payment.
9. **Dare atto** che in funzione delle effettive spese sostenute e/o da sostenere con certezza il quadro economico del costo dell'intervento è così definito:

Lavori a misura inclusi oneri di sicurezza come da CRE	€ 567.892,50
IVA il 22% sui lavori	€ 124.936,35
Incentivo funzioni tec. Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 16.993,66
Contributo ANAC	€ 375,00
Anticipazione all'impresa per conferimento in discarica	<u>€ 10.548,49</u>
Sommano	<b>€ 720.746,00</b>
10. **Dare atto** che le economie complessive rispetto al finanziamento ammontano ad € 264.254,00 (€ 985.000,00 - € 720.746,00).
11. **Dare atto** che alla data del 06/06/2024 avendo assolto ad una spesa complessiva di € 717.281,86 (€ 689.364,71 per lavori, € 10.548,49 per anticipazione dell'impresa per il conferimento in discarica, € 375,00 per contributo ANAC ed € 16.993,66 per Incentivo funzioni tec. Art. 113 D.Lgs. 50/2016) resta da liquidare e pagare la somma di € 3.464,14 compreso IVA come rata di saldo (€ 720.746,00 – 717.281,86) in favore dell'impresa esecutrice.
12. **Dare atto** che per i lavori in oggetto è stata acquisita con esito positivo l'attestazione di congruità (D.M. 143 del 25/06/2021), emessa dall'Ente Nisseno Scuola Edile di Caltanissetta in data 16/05/2024, prot n 202400504CL00/3, che consente il pagamento della rata di saldo da considerarsi

spesa giuridicamente perfezionata al 31/12/2023.

13. **Dare atto** che il pagamento della rata di saldo farà carico sull'impegno di spesa n. 2021/1277 cap. 50183 (Viabilità – Manutenzione straordinaria – ammodernamento ristrutturazione – completamento), cod. bilancio 10.05-2.02.01.09.012, del bilancio 2024/res.
14. **Dare atto** che, per il pagamento della rata di saldo all'impresa, non si opera la verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/73, n. 602 e ss.mm.ii., (art. 1, comma 986, Legge n.205 del 27/12/2017), trattandosi d'importo inferiore ad € 5.000,00.
15. **Dare atto** che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità Trasporti Edilizia Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile.
16. **Dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso TAR Sicilia - Palermo, entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica dello stesso o dalla piena conoscenza.
17. **Dare atto** che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie.
18. **Dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sez. "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti" e, ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell'Ente "Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture" e nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20.
19. **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.).

#### **Il Responsabile Unico del Procedimento**

(art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 5 L. 241/90 e s.m.i. –  
art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.)

### **IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE**

#### **Vista:**

- la propria attribuzione dell'incarico di direzione del Settore IV Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, giusta determinazione dirigenziale n. 537 del 29/06/2022;
- la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata.

**Ritenuta** necessaria l'approvazione della superiore proposta;

**Visto** l'O.R.EE.L.;

### **DETERMINA**

- 1) **Approvare** la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa.
- 2) **Attestare** che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 7 del 22/01/2024, per il sottoscritto dirigente:
  - non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore,

alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
  - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
  - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
  - legami professionali;
  - legami societari;
  - legami associativi;
  - legami politici;
  - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell'art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni.

**Il Dirigente**  
*Ing. Mario Denaro*

**SERVIZIO FINANZIARIO  
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Caltanissetta, li 25-06-2024

*Il Dirigente dei Servizi Finanziari*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio "on-line", per 15 giorni consecutivi:  
dal 26.06.2024 al 10.07.2024 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della tenuta  
dell'Albo Pretorio**

**Il Segretario Generale**