



Provincia Regionale di Caltanissetta

Provincia Regionale di Caltanissetta Area
Servizi Tecnici - Settore 8° Edilizia
N° 87/UT

Progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione dei locali spogliatoi e bar del Campo Scuola Tennis di Caltanissetta.

Visto il verbale di Validazione del 06/12/12.
Redatto ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R.
21.12.1999 n° 554, si esprime parere
favorevole ai sensi dell'art. 7 bis del testo della
Legge L.R. 02.08.2002 n° 7 e successive

Caltanissetta, _____

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giuseppe Tomasella)

Importo dei lavori a base d'asta Euro 76.730,35

Di cui per costi della sicurezza Euro 3.000,00

Importo Complessivo del progetto Euro 99.290,00

ALLEGATI:

- Relazione Tecnica
- Corografia
- Planimetria generale
- Planimetria campo gioco
- Planimetria pianta e prospetto
spogliatoio esistente
- Planimetria pianta e prospetto
spogliatoio modificato
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Analisi prezzi

Caltanissetta, 03 Dicembre 2012

F.to Collaborazione alla Progettazione

(Geom. Antonio Di Vita)

F.to I Progettisti

(Geom. Roberto Colasberna)

(Geom. Calogero Giuliana)

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Giuseppe Tomasella)



PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Area Servizi Tecnici - 8° Settore

**Oggetto: Progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione dei locali spogliatoi e bar del Campo Scuola
Tennis di Caltanissetta.**

RELAZIONE E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il crono programma dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lett. H) dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010, quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'art.137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'rt. 40 del precitato DPR

TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del crono programma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale favorevole e del contemporaneo svolgimento dell'attività didattica dell'istituto scolastico oggetto degli interventi. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 90 giorni naturali e consecutivi.

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE

Essendo in fase di progetto e non conoscendo la data di effettivo inizio dei lavori si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività ed anche della possibile incidenza causata dallo svolgimento della quotidiana attività scolastica.

In fase di redazione del programma esecutivo, allorché si è a conoscenza della data di inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di

esecuzione, che avrà un'incidenza sulla produttività che potrà essere di diminuzione o di aumento rispetto alle considerazioni di progetto.

PRODUZIONE MENSILE

Per potere attuare i lavori, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato, si evince che l'impresa deve garantire attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da potere realizzare lavorazioni per un importo di €. 20.000,00 e una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di €. 25.000,00.

L'impresa esecutrice dei lavori deve considerare i dati sopra espressi come condizione minima da soddisfare anche se il programma esecutivo che la stessa dovrà stilare possa portare a dati differenti.

Il Progettista

(Geom. Roberto Colasberna)