



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

4° SETTORE EDILIZIA E VIABILITÀ

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER GLI INTERVENTI
DISPOSTI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL
22/10/2024, SULLE SSPP 142, 198, 199, 38 E 23**

ALLEGATI

- RELAZIONE TECNICA E QUADRO
TECNICO-ECONOMICO
- INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ELENCO PREZZI
- ANALISI PREZZI

**L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI € 61.273,27 RISULTA
COSÌ RIPARTITO:**

A) LAVORI

IMPORTO INTERVENTO	€	71.707,57
RIDUZIONE DA VERBALE DI SOMMA URGENZA (30% SU € 71.707,57)	€	- 21.512,27
SOMMANO	€	50.195,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

CONTRIBUTO ANAC	€	35,00
I.V.A. 22% SU € 50.195,30	€	11.042,97
SOMMANO	€	11.077,94

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 61.273,27

Caltanissetta, 25/10/2024

IL PROGETTISTA

Geom. Francesco Tricoli

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Mario Denaro

Verbale di Verifica del 25/10/2024, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Mario Denaro

**SOMMA URGENZA PER INTERVENTI ESEGUITI DALL'OPERATORE
ECONOMICO CORBETTO CALOGERO - MUSSOMELI (CL)**

Computo metrico estimativo - Lavori eseguiti

Perizia giustificativa per gli interventi disposti con verbale di somma urgenza del
27/08/2024

VOCE	Descrizione	Quantità / ore / mc	Prezzo Unitario	Importo
6.1.1.1	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava	530,00	30,98	16 419,40
6.3.7	Compenso addizionale al prezzo di cui all'art. 6.1.1 per il trasporto di tout-venant di cava	2 650,00	0,66	1 749,00
A.P.01	Nolo di pala caricatrice gommata o cingolata, potenza non inferiore a 111 Cv, compreso manovratore e tutti i materiali di consumo per il funzionamento e la manutenzione.	248,00	134,39	33 328,72
A.P.05	Nolo di autocarro per trasporto mezzi, incluso il trasferimento a/r sul sito, manovratore e tutti i materiali di consumo per il funzionamento e la manutenzione.	35,00	252,85	8 849,75
A.P.03	Nolo di escavatore di potenza non inferiore a 100 CV, compreso manovratore e tutti i materiali di consumo per il funzionamento e la manutenzione.	78,00	145,65	11 360,70
Sommano €				71 707,57