



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

già Provincia Regionale di Caltanissetta (L.R. 15/2015)

Codice Fiscale: 00115070856

SETTORE IV VIABILITA' e TRASPORTI – EDILIZIA PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 432 del 08 MAGGIO 2024

OGGETTO: "Progetto di Manutenzione Straordinaria presso gli edifici scolastici della Zona Nord per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Aggiornamento Prezzario Giugno 2022 (D.A. 17/Gab. 29.6.2022).

CIG: 9371775961 – CUP:I27H21005240003

Perizia di Variante e Suppletiva N.2, ex Art. 106 comma 2 del D.Lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii.

Impresa: "Sanfilippo Forniture e Servizi Srl" con sede in Favara (Ag) via E. Berlinguer N. 43 – (C.F. e Part. I.V.A.: 02984550844)

Presa d'Atto della Perizia di Variante e Suppletiva N.2 del 15.4.2024

Relazione dell'Ufficio

Premesso che:

- in data 05.12.2021 questo Ufficio Tecnico ha redatto il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto per l'importo complessivo di € 771.788,44, di cui € 525.258,96 per Lavori a base d'asta, € 42.741,04 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 203.788,44 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1052 del 31.12.2021, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

Quadro Tecnico Economico_ Progetto originario.			
A)	Lavori		
	1 Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 568.000,00	€ 568.000,00
	2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.741,04	
	3 Importo dei lavori soggetti a ribasso A.1 - A.2	€ 525.258,96	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1 Imprevisti IVA compresa < 10%	€ 45.000,00	
	2 IVA il 22% di (A.1)	€ 124.960,00	
	3 Fondo per funzioni tecniche (art. 113 c. 2 Dec. L.vo N. 50/2016)	€ 11.360,00	
	4 Oneri per il conferimento in discarica e/o trasporto e conferimento di rifiuti speciali	€ 18.000,00	
	5 Polizze assicurative Progettista e Verificatore	€ 1.400,00	
	6 Spese pubblicità bando di gara ed esito gara	€ -	
	7 Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15 comma 7 Cap. generale d'appalto)	€ 2.000,00	
	8 Versamento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 375,00	
	9 Anticipazioni dell'Impresa e arrotondamenti	693,44	
	10 Totale Somme a disposizione	€ 203.788,44	<u>€ 203.788,44</u>
	TOTALE VALORE FINANZIATO DELL'OPERA		€ 771.788,44

- in data 10.01.2022, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Prezzario Regionale LL. PP. Regione Sicilia, si è provveduto all'aggiornamento dei prezzi e, contemporaneamente, alla rimodulazione di alcune voci di E.P. Il QTE risulta essere il seguente:

Quadro Tecnico Economico_ Aggiornamento Prezzario D.A. n. 49/Gab del 24.12.21			
A)	Lavori		
	1 Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 595.000,00	€ 595.000,00
	2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 52.804,88	
	3 Importo dei lavori soggetti a ribasso A.1 - A.2	€ 542.195,12	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1 Imprevisti IVA compresa < 10%	€ 11.520,00	
	2 IVA il 22% di (A.1)	€ 130.900,00	
	3 Fondo per funzioni tecniche (art. 113 c. 2 Dec. L.vo N. 50/2016)	€ 11.900,00	
	4 Oneri per il conferimento in discarica e/o trasporto e conferimento di rifiuti speciali	€ 18.000,00	
	5 Polizze assicurative Progettista e Verificatore	€ 1.400,00	
	6 Spese pubblicità bando di gara ed esito gara	€ -	
	7 Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15 comma 7 Cap. generale d'appalto)	€ 2.000,00	
	8 Versamento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 375,00	
	9 Anticipazioni dell'Impresa e arrotondamenti	693,44	
	10 Totale Somme a disposizione	€ 176.788,44	<u>€ 176.788,44</u>
	TOTALE VALORE FINANZIATO DELL'OPERA		€ 771.788,44

- il progetto esecutivo di cui al superiore QTE è stato aggiornato nuovamente a seguito dell'entrata in vigore del Prezzario Regionale LL. PP. Regione Sicilia approvato con DA n. 17/Gab del 29.6.2022 e, in virtù del considerevole aumento dei prezzi di mercato di materiali e lavorazioni (pari a circa complessivi € 92.000), è stata operata una rimodulazione, con riduzione, delle opere previste nel Progetto del 10.01.2022.

Il Quadro Tecnico Economico di detto progetto è il seguente:

Progetto di M.S. presso gli edifici scolastici della Zona Nord per fronteggiare l'emergenza COVID-19_ Aggiornamento Prezzario Giugno 2022 (D.A. n. 17/Gab 29.6.2022)			
A)		Lavori	
	1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 590.000,00
	2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 53.524,27
	3	Importo dei lavori soggetti a ribasso A.1 - A.2	€ 536.475,73
B)		Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	1	Imprevisti IVA compresa < 10%	€ 17.720,00
	2	IVA il 22% di (A.1)	€ 129.800,00
	3	Fondo per funzioni tecniche (art. 113 c. 2 Dec. L.vo N. 50/2016)	€ 11.800,00
	4	Oneri per il conferimento in discarica e/o trasporto e conferimento di rifiuti speciali	€ 18.000,00
	5	Polizze assicurative Progettista e Verificatore	€ 1.400,00
	6	Spese pubblicità bando di gara ed esito gara	€ -
	7	Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15 comma 7 Cap. generale d'appalto)	€ 2.000,00
	8	Versamento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 375,00
	9	Anticipazioni dell'Impresa e arrotondamenti	693,44
	10	Totale Somme a disposizione	€ 181.788,44
		TOTALE VALORE FINANZIATO DELL'OPERA	€ 771.788,44

- Il progetto di cui al superiore QTE:
 - in data 13.7.2022 è stato sottoposto a Verifica
 - in data 13.7.2022 è stato Validato
 - in data 13.7.2022, con provvedimento del RUP, è stato emesso nuovo Parere Tecnico N. 105/UT.
- l'intervento trova copertura finanziaria nelle risorse assegnate ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 34 del 19/5/2020 (convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17/7/2020) e imputate al Cap.42140 "Istituti di Istruzione secondaria – Manutenzione straordinaria e ampliamento" Cod. Bilancio 04.02-2.02.01.09.003;
- con D.D. n. 1005 del 13/12/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'O.E. "Sanfilippo Forniture e Servizi Srl" con sede in Favara (AG) via E. Berlinguer N. 43 che ha offerto il ribasso d'asta del 30,5565 % per cui, il QTE di aggiudicazione, risulta essere il seguente:

Lavori di:	"Progetto di Manutenzione Straordinaria presso gli edifici scolastici della Zona Nord per fronteggiare l'emergenza COVID-19". Aggiornato al Prezzario D.A. n. 17/Gab. Del 29.6.22. _QTE Post Gara		
Quadro Tecnico Economico_ di Aggiudicazione			
A)	Lavori		
	1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 536.475,73 € 590.000,00
	2	Ribasso offerto il 30,5565%	€ 163.928,21
	3	Restano	€ 372.547,52
	4	Oneri per la Sicurezza non soggetti a r.a.	€ 53.524,27
		Importo Contrattuale (A.3 + A.4)	€ 426.071,79 € 426.071,79
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1	Imprevisti IVA compresa < 10%	€ 17.720,00
	2	IVA il 22% di (A.1)	€ 93.735,79
	3	Fondo per funzioni tecniche (art. 113 c. 2 Dec. L.vo N. 50/2016)	€ 11.800,00
	4	Oneri per il conferimento in discarica e/o trasporto e conferimento di rifiuti speciali	€ 18.000,00
	5	Polizze assicurative Progettista e Verificatore	€ 1.400,00
	6	Spese pubblicità bando di gara ed esito gara	€ -
	7	Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15 comma 7 Cap. generale d'appalto)	€ 2.000,00
	8	Versamento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 375,00
	9	Anticipazioni dell'Impresa e arrotondamenti	€ 693,44
	10	Compensazione ex D.L. 50/22 e D.L. 4/22 e ss.mm.ii.	€ 199.992,42
	11	Totale Somme a disposizione	€ 345.716,65 € 345.716,65
		TOTALE VALORE FINANZIATO DELL'OPERA	€ 771.788,44

- il Contratto d'Appalto dei lavori in oggetto con Prot. N. 466 dell'11/01/2023 è stato sottoscritto digitalmente tra il dirigente protempore del Settore IV dell'Ente Ing. Mario Denaro e l'O.E. aggiudicatario "Sanfilippo Forniture e Servizi Srl" con sede in Favara (AG) via E. Berlinguer N. 43 (C.F. e Part. I.V.A.: 02984550844) nella persona del legale rappresentante Sig. Sanfilippo Alessandro nato a Favara (Ag) il 25 Aprile 1980 C.F.: SNF LSN 80D25 A089P per un importo contrattuale al netto dell'IVA di € 426.071,79 inclusi gli Oneri per la Sicurezza.
- in data 06.02.2023, con verbale di pari data, si è proceduto alla Consegna dei Lavori per essere ultimati in giorni 169 (centosessantanove) e, quindi, entro il 23/7/2023;

Dato atto che:

- in data 08.6.2023, a seguito della richiesta dell'O.E. aggiudicatario con pec dello 05.6.2023, il RUP ha concesso una proroga pari a giorni 50;
- in data 01/6/2023 con nota Prot. N. 9482 la Direzione lavori chiedeva autorizzazione al RUP per la redazione di apposita Perizia di Variante in corso d'Opera;
- il RUP, con provvedimento dello 07/6/2023 prot. 9763, autorizzava la Direzione dei Lavori alla redazione della Perizia di Variante in corso d'Opera e la stessa veniva

redatta in data 12.6.2023 ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii, senza modificare la natura generale del contratto (art. 106 comma 1 lett. c) punto 2) del Codice) e mantenendo il valore della modifica al di sotto del limite imposto pari al 15% del valore iniziale del contratto.

Il Quadro Tecnico Economico di Variante è il seguente:

	"Progetto di Manutenzione Straordinaria presso gli edifici scolastici della Zona Nord per fronteggiare l'emergenza COVID-19". Adeguamento Prezzario Giugno 2022 (D.A. 17/Gab. 29.6.2022)_ Variante in corso d'Opera n. 1 del 12.6.2023		
A	A) Lavori		
1	Importo lavori	€ 594.470,19	
2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a r.a.	€ 43.365,20	
3	Importo Lavori soggetti a r.a. (A.1 – A.2)	€ 551.104,99	
	Ribasso d'asta del 30,5565%	€ 168.398,40	
	Restano	€ 382.706,59	
	Importo Contrattuale	€ 426.071,79	€ 426.071,79
B	B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Imprevisti IVA compresa < 10%	€ 17.720,00	
2	IVA il 22% di (A.1)	€ 93.735,79	
3	Fondo per funzioni tecniche (art. 113 c. 2 Dec. L.vo N. 50/2016)	€ 11.800,00	
4	Oneri per il conferimento in discarica e/o trasporto e conferimento di rifiuti speciali	€ 18.000,00	
5	Polizze assicurative Progettista e Verificatore	€ 1.400,00	
6	Spese pubblicità bando di gara ed esito gara	€ -	
7	Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15 comma 7 Cap. generale d'appalto)	€ 2.000,00	
8	Versamento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 375,00	
9	Anticipazioni dell'Impresa e arrotondamenti	€ 693,44	
10	Compensazione (ex D.L. 50/22 e D.L 4/22 e ss.mm.ii.)	€ 163.928,21	
11	Totale Somme a disposizione	€ 309.652,44	€ 309.652,44
C)	Economie		
1	Economie sui Lavori e sulle Somme a disposizione	€ -	
2	Economie di IVA sul ribasso originario	€ 36.064,21	€ 36.064,21
	TOTALE VALORE FINANZIATO DELL'OPERA		€ 771.788,44

- la sopracitata Variante in corso d'Opera è stata approvata in linea tecnica dal RUP in data 13/6/2023 con il Parere Tecnico n. 184/UT;
- con D.D. n. 631 del 21.6.2023 si è provveduto alla Presa d'Atto della Variante in Corso d'Opera del 12.6.2023;
- l'O.E. aggiudicatario sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione unitamente al concordamento di n. 37 (trentasette) nuovi prezzi (di cui n. 29 (ventinove) desunti

dal Prezzario Regionale 2022 e n. 08 (otto) con apposita analisi prezzi) assume l'impegno ad eseguire, senza eccezione alcuna, i nuovi lavori previsti dalla Variante in corso d'Opera, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

- con l'Atto di Sottomissione del 16/6/2023 in conseguenza dei nuovi maggiori lavori è stato concesso un maggiore tempo contrattuale pari a giorni 60 (SESSANTA) e, pertanto, l'ultimazione dei lavori è stata fissata al giorno 10/11/2023;
- in data 31.7.2023 i lavori sono stati sospesi per giorni 50, spostando il termine di ultimazione al giorno 30.12.2023;
- in data 10.10.2023, vista l'impossibilità ad eseguire la fornitura e posa in opera della pavimentazione sportiva della palestra del Liceo Scientifico "R.P. Vassallo" di Rieti, a causa dei valori di umidità del massetto di sotto pavimentazione troppo elevati, i lavori sono stati sospesi parzialmente fino al 19.01.2024 e, pertanto, ai sensi del D.M. n. 49/2018 art. 10 c.3 il termine di ultimazione dei lavori viene differito per giorni 65 risultando essere, quindi, il giorno 04 MARZO 2024;
- in data 15 Gennaio 2024, a causa delle copiose piogge del periodo, i lavori sono stati sospesi con Verbale di Sospensione N.2 di pari data per giorni 51 determinando quale termine di ultimazione lavori il giorno 24.4.2024;

Considerato che:

- durante l'esecuzione delle lavorazioni previste nella variante in corso d'Opera del 12.6.2023 si sono verificate, in maniera imprevista e imprevedibile, una serie di criticità relativamente ai seguenti edifici scolastici:
 - I.I.S. "Sen. A. Di Rocco" di CL - Edificio sede dell'I.P.S.E.O.A.
 - I.I.S.S. "S. Mottura" di CL - Edificio sede della Palestra + Corpo Spogliatoi
 - Edificio sede della Palestra a servizio degli istituti scolastici della Cittadella della Scuola in C/da Prato a Mussomeli (CL)
 - I.I.S.S. "C.M. Carafa" Mazzarino-Rieti - Edificio sede del Liceo Scientifico "R.P. Vassallo" di Rieti (CL)
- le superiori criticità urgenti hanno determinato la necessità di apposita Perizia di Variante e Suppletiva redatta (a seguito della richiesta di autorizzazione da parte del D.L. del 12.02.2024 e autorizzata dal RUP in data 16.02.2024) in data 15.4.2024 ai sensi dell'art. 106 comma 2 e commi 7 e 14 del Codice dei Contratti;
- la Perizia di Variante e Suppletiva di cui al superiore punto trova copertura finanziaria all'interno dell'importo originario complessivo di finanziamento dell'intervento pari ad € 771.788,44 tra le voci delle Somme a disposizione dell'Amministrazione del QTE di Progetto originario;

Il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Variante e Suppletiva N.2 è il seguente:

“Progetto di Manutenzione Straordinaria presso gli edifici scolastici della Zona Nord per fronteggiare l'emergenza COVID-19”. Adeguamento Prezzario Giugno 2022 (D.A. 17/Gab. 29.6.2022)_ **Perizia di Variante e Suppletiva N. 2 del 15.4.2024**

A) Lavori

1	Importo lavori	€ 678.300,00	
2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a r.a.	€ 61.606,56	
3	Importo Lavori soggetti a r.a. (A.1 – A.2)	€ 616.693,44	
4	Ribasso d'asta del 30,5565%	<u>€ 188.439,93</u>	
5	Importo Contrattuale	<u>€ 489.860,07</u>	€ 489.860,07

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	Imprevisti IVA compresa	€ 5.000,00	
2	IVA il 22% di (A.8)	€ 107.769,22	
3	Fondo per funzioni tecniche (art. 113 c. 2 Dec. L.vo N. 50/2016)	€ 11.800,00	
4	Oneri per il conferimento in discarica e/o trasporto e conferimento di rifiuti speciali	€ 36.000,00	
5	Polizze assicurative Progettista e Verificatore	€ 1.400,00	
6	Spese pubblicità bando di gara ed esito gara	-	
7	Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15 comma 7 Cap. generale d'appalto)	€ 2.000,00	
8	Versamento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 375,00	
9	Anticipazioni dell'Impresa e arrotondamenti	€ 693,44	
	Compensazione (ex D.L. 50/22 e D.L. 4/22 e ss.mm.ii.)	<u>€ 80.826,50</u>	
11	Totale Somme a disposizione	<u>€ 245.864,16</u>	€ 245.864,16

C) Economie

1	Economie sui Lavori e sulle Somme a disposizione	€ -	
2	Economie di IVA sul ribasso originario	<u>€ 36.064,21</u>	
	Sommano Economie	<u>€ 36.064,21</u>	€ 36.064,21

TOTALE VALORE FINANZIATO DELL'OPERA **€ 771.788,44**

Dato atto che:

- la sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva N.2 è stata approvata in linea tecnica dal RUP in data 18.4.2024 con il Parere Tecnico n. 207/UT;
- l'O.E. aggiudicatario sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione unitamente al concordamento di n. 31 (trentuno) nuovi prezzi (di cui n. 12 (dodici) desunti dal Prezzario LL. PP. Regione Sicilia 2022, n. 09 (nove) dal Prezzario DEI e n. 10 (dieci) con apposita analisi prezzi) assume l'impegno ad eseguire, senza eccezione alcuna,

i nuovi lavori previsti dalla Variante in corso d'Opera, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

- con l'Atto di Sottomissione del 22.4.2024 in conseguenza dei nuovi maggiori lavori è stato concesso un maggiore tempo contrattuale pari a giorni 75 (SETTANTACINQUE) e, pertanto, l'ultimazione dei lavori è stata fissata al giorno 08.7.2024;
- la citata Perizia di Variante e Suppletiva N. 2 del 15.4.2024 è corredata dei seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica
 - Analisi Prezzi
 - Elenco Prezzi
 - Computo Metrico Variante
 - Quadro Comparativo
 - Stima Incidenza Manodopera
 - Schema Atto di Sottomissione
 - Quadro Tecnico Economico

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022, per il sottoscrittore della presente relazione:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

e che di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Si ritiene, pertanto, necessario provvedere alla presa d'atto in linea amministrativa della Perizia di Variante e Suppletiva del 15.4.2024 sopra indicata e adempiere agli obblighi di comunicazione in conformità ai commi 8 e 14 dell'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI
ARCH. LUIGI PARRINELLO**

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE e RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA:

- la propria attribuzione dell'incarico di direzione del Settore IV "Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare e Protezione Civile", giusta Determinazione Commissariale n. 537 del 29/6/2022;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1052 del 31/12/2021 di assunzione della funzione di R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- la superiore Relazione d'ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.S. n.13/12;
- l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
- le norme vigenti di settore;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il Regolamento dei contratti dell'Ente;
- lo Statuto dell'Ente;
- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. N. 118/2011;
- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento.

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 27/01/2022, per il sottoscritto RUP:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:

- o legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
- o legami professionali;
- o legami societari;
- o legami associativi;
- o legami politici;
- o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

1. **Approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n.10/1991 e ss.mm.ii, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. **Prendere atto** della Perizia di Variante e Suppletiva del 15.4.2024 relativa ai lavori in oggetto e redatta, previa autorizzazione del RUP alla Direzione Lavori con nota del 16/02/2024, in conformità alla previsione dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

“Progetto di Manutenzione Straordinaria presso gli edifici scolastici della Zona Nord per fronteggiare l'emergenza COVID-19”. Adeguamento Prezzario Giugno 2022 (D.A. 17/Gab. 29.6.2022)_ **Perizia di Variante e Suppletiva N. 2 del 15.4.2024**

A) Lavori

1	Importo lavori	€ 678.300,00	
2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a r.a.	€ 61.606,56	
3	Importo Lavori soggetti a r.a. (A.1 – A.2)	€ 616.693,44	
4	Ribasso d'asta del 30,5565%	<u>€ 188.439,93</u>	
5	Importo Contrattuale	<u>€ 489.860,07</u>	€ 489.860,07

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	Imprevisti IVA compresa	€ 5.000,00	
2	IVA il 22% di (A.8)	€ 107.769,22	
3	Fondo per funzioni tecniche (art. 113 c. 2 Dec. L.vo N. 50/2016)	€ 11.800,00	
4	Oneri per il conferimento in discarica e/o trasporto e conferimento di rifiuti speciali	€ 36.000,00	
5	Polizze assicurative Progettista e Verificatore	€ 1.400,00	
6	Spese pubblicità bando di gara ed esito gara	-	
7	Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie (art.15 comma 7 Cap. generale d'appalto)	€ 2.000,00	
8	Versamento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 375,00	
9	Anticipazioni dell'Impresa e arrotondamenti	€ 693,44	
	Compensazione (ex D.L. 50/22 e D.L. 4/22 e ss.mm.ii.)	<u>€ 80.826,50</u>	
11	Totale Somme a disposizione	<u>€ 245.864,16</u>	€ 245.864,16

C) Economie

1	Economie sui Lavori e sulle Somme a disposizione	€ -	
2	Economie di IVA sul ribasso originario	<u>€ 36.064,21</u>	
	Sommano Economie	<u>€ 36.064,21</u>	€ 36.064,21
	TOTALE VALORE FINANZIATO DELL'OPERA		<u>€ 771.788,44</u>

3. **Dare Atto** che le modifiche apportate non sono sostanziali ai sensi del comma 4 del CODICE considerato che non vengono introdotte condizioni che avrebbero consentito l'accesso alla procedura di gara di candidati altri e diversi e non viene modificato l'equilibrio economico del contratto né tantomeno ne viene esteso l'ambito di applicazione;
4. **Dare Atto** che il valore complessivo della modifica è pari ad € 88.300,00 cioè il 14,97% rientrando, pertanto, nella prescrizione di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo l'obbligo di comunicazione di cui ai commi 8 e 14 del medesimo art. 106 e di pubblicazione sul sito informatico dell'ente sezione amministrazione trasparente;
5. **Dare atto** che l'impresa esecutrice dei lavori, in data 22.4.2024 ha regolarmente sottoscritto l'atto di sottomissione accettando di eseguire i lavori previsti in Perizia di Variante e Suppletiva e, pertanto, per effetto del tempo concesso con il suddetto Atto di Sottomissione in virtù dei nuovi maggiori lavori (pari a giorni 75), l'ultimazione dei lavori è fissata per il giorno 08.7.2024.
6. **Dare atto** che, con riferimento al Decreto Legislativo 23/6/2011 N. 118, per i lavori della presente determinazione la spesa risulta interamente esigibile nel 2024;
7. **Dare atto** che in ragione del nuovo QTE definito con la Perizia di Variante e Suppletiva del 15/4/2024, non occorre apportare modifiche alle iscrizioni contabili sul bilancio dell'Ente confermando l'importo di € 771.788,44 dell'impegno di spesa n. 2021/1280 assunto sul capitolo 42140 (Istituti di istruzione secondaria - manutenzione straordinaria e ampliamento) Cod. Bilancio 04.02-2.02.01.09.003, re-imputato nel 2024 giusta Deliberazione Commissariale con i Poteri del Presidente n. 33 del 24.4.2024 di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2023;
8. **Dare atto** che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità Trasporti Edilizia Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile.
9. **Dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica dello stesso.
10. **Dare atto** che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie.
11. **Dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sez. "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti" e, ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell'Ente "Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e

forniture” e nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20.

12. **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.).

**Il Dirigente del IV Settore e
Responsabile Unico del Procedimento**

Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀCONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Caltanissetta, lì 07-05-2024

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal 09.05.2024 _____ al 23.05.2024 _____ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, __/__/____

Il Responsabile della tenuta
dell’Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE