



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L. r. 15/2015)

Già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice fiscale: 00115070856

SETTORE IV

**VIABILITA' e TRASPORTI – EDILIZIA - PATRIMONIO IMMOBILIARE –
PROTEZIONE CIVILE**

Determinazione Dirigenziale N. 1220 del 17.12.2024

OGGETTO: Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza, anche attraverso l'adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della palestra scolastica e dei servizi annessi esistenti presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Ettore Maiorana" di Gela. Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - CUP I39I22000050006 - CIG A01283A504.

Preso d'atto della Variante in corso d'opera del 29/11/2024 redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Premesso che:

- giusta Determinazione Dirigenziale n. 1254 del 05/12/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'operatore economico GRUPPO RI.VA. SRL con sede in Agrigento, C/da San Benedetto, Centro Direzionale snc, C.F. e P.I. 03065230843, nella persona dell'amministratore unico Sig.ra Rizzo Jessica nata ad Agrigento il 21 luglio 1987, (C.F. RZZGSC87L61A089M), che ha offerto il ribasso del 30,721% sull'importo posto a base di gara di € 844.052,42 escluso IVA e oneri di sicurezza e si è provveduto, con il medesimo atto all'approvazione del seguente Quadro Tecnico Economico post gara:

A)	LAVORI		
1	Interventi edili	€	654.655,07
2	Interventi impiantistici	€	189.397,35
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	844.052,42
3	Ribasso d'asta offerto dall'impresa 30,721%	€	259.301,34
	Restano	€	584.751,08
4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	15.572,38
	Importo contrattuale lavori (A)	€	600.323,46
		€	600.323,46
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	IVA al 22% di A	€	132.071,16
2	Contributo ANAC	€	410,00
3	Imprevisti <5%	€	35.111,85
4	IVA il 22% su imprevisti	€	7.724,61

5	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 c. 2 del D.lgs 50/2016)	€ 17.192,50	
6	Oneri Conferimento a discarica+Analisi inclusa IVA	€ 7.000,00	
7	Spese per allacciamenti, pratiche enel, ecc.	€ 2.500,00	
8	Spese per pratica GSE	€ 3.640,00	
9	Pubblicità	€ 2.000,00	
	Totale somme a disposizione (B)	€ 207.650,12	€ 207.650,12
C)	Somme per compensazione caro materiali (ex art. 26 DL 50/2022 e ss.mm.ii)		€ 259.301,34
	Totale intervento		€ 1.067.274,92
D)	Economie (Iva sul ribasso d'asta 22% x 259.301,34)		€ 57.046,30
	Totale finanziamento (A+B+C+D)		€ 1.124.321,22

- con la medesima determinazione 1254/2023 si è dato atto che l'intervento in oggetto è finanziato dall'Unione Europea-Next GenerationEU tramite Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 4 agosto 2022, n. 45 per € 1.067.274,92 e sono state operate le seguenti iscrizioni contabili in relazione all'esigibilità:
 - Parte Entrata - Cap. 15180 - Acc. n. 2023/288 Esigibilità 2023 € 112.432,12
Esigibilità 2024 € 954.842,80
 - Parte Spesa - Cap. 42164 - Imp. n. 2023/774 Esigibilità 2023 € 410,00
Esigibilità 2024 € 954.842,80
- Cap. 42164 - Imp. n. 2023/1280 Esigibilità 2024 € 112.432,12
- il contratto di appalto dei lavori, prot. n. 1638 del 30/01/2024, è stato sottoscritto digitalmente dal Dirigente Tecnico del Settore IV dell'Ente in data 30/01/2024 e dal legale rappresentante dell'Operatore Economico aggiudicatario in data 13/02/2024;
- in data 22 Marzo 2024 sono stati consegnati i lavori in oggetto all'Operatore Economico, giusto verbale di pari data e a tutt'oggi sono in corso di esecuzione con ultimazione prevista per il 17/11/2024 e prorogati al 15/02/2025, giusta nota prot. 18732 del 13/11/2024.

Considerato che:

- durante l'esecuzione delle lavorazioni è stato necessario implementare e/o modificare alcune categorie di lavoro per migliorare la realizzazione dell'opera e in particolare: l'incapsulamento anziché la rimozione dell'amianto, il mantenimento della copertura piana nel corpo basso (spogliatoi) compresa di impermeabilizzazione in luogo della copertura a falde prevista in progetto, l'installazione di due pompe di calore per acs e ulteriori variazioni di dettaglio (variazioni di quantità) e nuove lavorazioni migliorative (intonaco deumidificante per le porzioni oggetto di infiltrazioni e risalita capillare nella palestra);
- inoltre, nel corso dei lavori sono state individuate scelte tecniche alternative altrettanto funzionali a garantire gli obiettivi progettuali, che hanno consentito economie sugli importi delle lavorazioni di progetto e conseguentemente di mantenere invariato l'importo contrattuale;
- per non pregiudicare l'andamento dei lavori, in data 22/07/2024, è stato redatto tra il direttore dei lavori e l'operatore economico esecutore il verbale di concordamento di n. 12 nuovi prezzi di cui n. 8 desunti dal prezzario regionale vigente al momento dell'appalto (D.A. n. 17/Gab. del 29/06/2022) e N. 4 desunti da regolare analisi; detto verbale, in pari data, è stato approvato dal RUP ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018.

Dato atto che:

- per quanto sopra considerato la direzione dei lavori, previa autorizzazione del R.U.P., ha redatto in data 29/11/2024 una perizia di variante in corso d'opera, a norma nell'art. 106 comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 50/2016, mantenendo invariato l'importo contrattuale dei lavori e secondo il seguente nuovo Q.T.E.:

A)	Lavori	
o	Lavori edili	€ 637.926,32
o	Lavori impiantistici	€ 209.167,34
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 847.093,66
o	Ribasso d'asta offerto dall'impresa 30,721%	€ 260.235,64
	Restano	€ 586.858,02
o	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.465,44
	Importo contrattuale lavori (A)	€ 600.323,46
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
o	IVA al 22% di A	€ 132.071,16
o	Contributo ANAC	€ 410,00
o	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 c. 2 del D.lgs.50/2016)	€ 17.211,18
o	Oneri Conferimento a discarica+Analisi inclusa IVA	€ 30.957,78
o	Spese per allacciamenti, pratiche enel, ecc.	€ 10.000,00
o	Spese per pratica GSE	€ 12.000,00
o	Pubblicità	€ 5.000,00
	Totale somme a disposizione (B)	€ 207.650,12
C)	Somme per compensazione caro materiali	€ 259.301,34
	Totale intervento (A+B+C)	€ 1.067.274,92

- la predetta perizia, costituita dai seguenti elaborati: relazione tecnica, relazione energetica, relazione ETC per la copertura, elaborati grafici, elenco prezzi, analisi prezzi, computo metrico estimativo, stima incidenza manodopera, quadro comparativo, schema di atto di sottomissione, comprende, tra l'altro, variazioni come previste dall'art. 9 dell'accordo di concessione del finanziamento PNRR e, pertanto, non è soggetta ad approvazione preventiva da parte dell'Unità di Missione PNRR poiché riguardano modifiche non sostanziali di dettaglio che: non alterano la natura generale del contratto, riguardano esclusivamente aspetti di dettaglio del progetto così come inizialmente autorizzato, non pregiudicano in alcun modo il raggiungimento della milestone associata all'investimento d'interesse né incidono sul raggiungimento del target relativo all'intervento autorizzato; non prevedono incremento dell'importo contrattuale dei lavori, rispettano il principio DNSH e non prevedono lo svolgimento di attività escluse dall'Allegato al C.I.D. per l'investimento in cui ricade l'intervento;
- detta perizia, operando con il quadro normativo antecedente il D.Lgs. 36/2023, è stata approvata in linea tecnica dal Responsabile Unico del procedimento col n. 211 del 04/12/2024, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- l'Operatore Economico, per accettazione, ha sottoscritto la Perizia di Variante del 29/11/2024 nonché, in data 09/12/2024, ha sottoscritto l'atto di sottomissione, assumendo l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i nuovi lavori previsti dalla perizia di variante in corso d'opera agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale fermo che con il medesimo atto sono stati concordati i nuovi prezzi denominati "NP13, NP14, NP15, NP16", oltre ai 12 nuovi prezzi del verbale di concordamento del 22/07/2024, secondo le disposizioni applicabili;
- per effetto dell'atto di sottomissione del 09/12/2024, relativo alla Perizia di Variante in corso d'opera del 29/11/2024, in relazione al rallentamento delle lavorazioni di progetto indotto dalle variazioni impreviste nonché dal ritardo dell'esecuzione dei lavori in copertura, anche in considerazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 17 luglio, è stato modificato il cronoprogramma esecutivo dei lavori concedendo all'operatore economico esecutore dei lavori una proroga pari a giorni 90, postergando l'ultimazione prevista del 17/11/2024 in fase di consegna al 15/02/2025;
- l'importo contrattuale dipendente dalla perizia di che trattasi rimane invariato, pur avendo ridotto gli oneri di sicurezza, ridotto i lavori edili e incrementato i lavori impiantistici;

- con la citata perizia sono state altresì assestate le previsioni delle somme a disposizione dell'amministrazione in coerenza con le previsioni dipendenti dall'attuale stato di esecuzione dei lavori.

Accertato che risulta invariato l'importo complessivo dell'intervento con la predetta perizia di variante del 29/11/2024 restano confermate le iscrizioni contabili sopraindicate ferma la variazione dell'esigibilità e conseguente reimputazione al 2025 come di seguito riportata:

1. per la parte in entrata: Capitolo 15180 Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell'Istruzione - Trasferimento per interventi sul patrimonio scolastico" Cod. bil. 4.02.01.01.001, accertamento n. 2023/288 con esigibilità 2023 per € 112.432,12 (già incamerati), esigibilità 2024 per € 235.012,19 (di cui già incamerati € 224.864,24) ed esigibilità da reimputarsi al 2025 per € € 719.830,61;
2. per la parte in uscita: Capitolo 42164 "Istituti d'istruzione Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell'Istruzione - Interventi urgenti sul patrimonio scolastico" codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003, impegno di spesa n. 2023/774 con esigibilità 2023 per € 410,00 (già pagati), con esigibilità 2024 per € 235.012,19 (già pagati) ed esigibilità da reimputarsi al 2025 per € 719.830,61;
3. per la parte in uscita: Capitolo 42164 "Istituti d'istruzione Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell'Istruzione - Interventi urgenti sul patrimonio scolastico" codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003, impegno di spesa n. 2023/1280 esigibilità da reimputarsi al 2025 per € 112.022,12.

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con determinazione commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024, per il sottoscritto relatore:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami politici;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento;

Si ritiene, pertanto, necessario provvedere alla presa d'atto in linea amministrativa della Perizia di Variante in corso d'opera del 29/11/2024 sopra indicata e, consequenzialmente, adempiere agli obblighi di comunicazione all'ANAC e all'Osservatorio, in conformità all'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

Il Relatore
I.T. Geom. Michelangelo Polizzi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la propria attribuzione dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui in oggetto, giusta determinazione dirigenziale N. 908 del 31/08/2023;

Richiamati:

- la superiore relazione d'ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 7/2019 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.S. n.13/12;
- l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
- le norme vigenti di settore;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il Regolamento dei contratti dell'Ente;
- lo Statuto dell'Ente;
- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. N. 118/2011;
- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento.

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con determinazione commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024, per il sottoscritto RUP:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami politici;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Ritenuto di provvedere in merito.

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

- 1) **Approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- 2) **Prendere atto** della Perizia di Variante in corso d'opera relativa ai lavori in oggetto, costituita dagli elaborati indicati in premessa e depositati presso il Settore IV dell'Ente, redatta dalla direzione dei lavori in data 29/11/2024, previa autorizzazione del RUP, in conformità alla previsione dell'art. 106 comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 50/2016, secondo il seguente quadro tecnico economico:

A)	LAVORI		
1	Interventi edili	€	637.926,32
2	Interventi impiantistici	€	209.167,34
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	847.093,66
3	Ribasso d'asta offerto dall'impresa 30,721%	€	260.235,64
	Restano	€	586.858,02
4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	13.465,44
	Importo contrattuale lavori (A)	€	600.323,46
		€	600.323,46
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	IVA al 22% di A	€	132.071,16
2	Contributo ANAC	€	410,00
3	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 c. 2 del D.lgs	€	17.211,18

	50/2016)		
4	Oneri Conferimento a discarica+Analisi inclusa IVA	€ 30.957,78	
5	Spese per allacciamenti, pratiche enel, ecc.	€ 10.000,00	
6	Spese per pratica GSE	€ 12.000,00	
7	Pubblicità	€ 5.000,00	
	Totale somme a disposizione (B)	€ 207.650,12	€ 207.650,12
C)	Somme per compensazione caro materiali (ex art. 26 DL 50/2022 e ss.mm.ii)		€ 259.301,34
	Totale intervento		€ 1.067.274,92

- 3) **Dare atto che** la predetta perizia, costituita dai seguenti elaborati: relazione tecnica, relazione energetica, relazione ETC per la copertura, elaborati grafici, elenco prezzi, analisi prezzi, computo metrico estimativo, stima incidenza manodopera, quadro comparativo, schema di atto di sottomissione, comprende, tra l'altro, variazioni come previste dall'art. 9 dell'accordo di concessione del finanziamento PNRR e, pertanto, non è soggetta ad approvazione preventiva da parte dell'Unità di Missione PNRR poiché riguardano modifiche non sostanziali di dettaglio che: non alterano la natura generale del contratto, riguardano esclusivamente aspetti di dettaglio del progetto così come inizialmente autorizzato, non pregiudicano in alcun modo il raggiungimento della milestone associata all'investimento d'interesse né incidono sul raggiungimento del target relativo all'intervento autorizzato; non prevedono incremento dell'importo contrattuale dei lavori, rispettano il principio DNSH e non prevedono lo svolgimento di attività escluse dall'Allegato al C.I.D. per l'investimento in cui ricade l'intervento.
- 4) **Dare atto che** con la Perizia di Variante in corso d'opera del 29/11/2024 l'importo contrattuale rimane invariato, pur avendo ridotto gli oneri di sicurezza, ridotto i lavori edili e incrementato i lavori impiantistici e che risultano assestati gli importi delle previsioni delle somme a disposizione dell'amministrazione in coerenza con le previsioni dipendenti dall'attuale stato di esecuzione dei lavori.
- 5) **Dare atto che** l'Operatore Economico GRUPPO RI.VA. SRL con sede in Agrigento, C/da San Benedetto, Centro Direzionale snc, C.F. e P.I. 03065230843, nella persona dell'amministratore unico Sig.ra Rizzo Gessica nata ad Agrigento il 21 luglio 1987, (C.F. RZZGSC87L61A089M), in data 09/12/2024, ha sottoscritto l'atto di sottomissione comprendente il concordamento dei nuovi prezzi denominati "NP13-NP14-NP15-NP16", oltre i 12 nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento del 22/07/2024, secondo le disposizioni applicabili e che, in relazione al rallentamento delle lavorazioni di progetto indotto dalle variazioni imprevedute nonché dal ritardo dell'esecuzione dei lavori in copertura, anche in considerazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 17 luglio, è stato modificato il cronoprogramma esecutivo dei lavori concedendo una proroga pari a giorni 90, postergando, quindi, l'ultimazione prevista in fase di consegna del 17/11/2024 al 15/02/2025.
- 6) **Dare atto che**, risultando invariato l'importo complessivo dell'intervento con la predetta perizia di variante del 29/11/2024, restano confermate le iscrizioni contabili operate sul Bilancio dell'Ente ferma la variazione dell'esigibilità e conseguente reimputazione al 2025 come di seguito riportata:
- per la parte in entrata: Capitolo 15180 Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell'Istruzione - Trasferimento per interventi sul patrimonio scolastico" Cod. bil. 4.02.01.01.001, accertamento n. 2023/288 con esigibilità 2023 per € 112.432,12 (già incamerati), esigibilità 2024 per € 235.012,19 (di cui già incamerati € 224.864,24) ed esigibilità da reimputarsi al 2025 per € € 719.830,61;
 - per la parte in uscita: Capitolo 42164 "Istituti d'istruzione Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell'Istruzione - Interventi urgenti sul patrimonio scolastico" codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003, impegno di spesa n. 2023/774 con esigibilità 2023 per € 410,00 (già pagati), con esigibilità 2024 per € 235.012,19 (già pagati) ed esigibilità da reimputarsi al 2025 per € 719.830,61;
 - per la parte in uscita: Capitolo 42164 "Istituti d'istruzione Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell'Istruzione - Interventi urgenti sul patrimonio scolastico" codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003, impegno di spesa n. 2023/1280 esigibilità da reimputarsi al 2025 per € 112.022,12.
- 7) **Dare atto che**, rientrando la perizia nella prescrizione dell'art. 106 comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., occorre assolvere all'obbligo di comunicazione in conformità al comma 14 del medesimo articolo 106 e di pubblicazione sul sito informatico dell'Ente sezione amministrazione

trasparente.

- 8) **Dare atto che** eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità Trasporti Edilizia Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile.
- 9) **Dare atto che** avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al TAR Sicilia - Palermo, entro il termine e con le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.).
- 10) **Dare atto che**, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie.
- 11) **Dare atto che** il presente provvedimento, per il combinato disposto del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sez. Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti" e nella sezione trasparenza del portale dell'Ente "Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture".
- 12) **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo del Libero Consorzio Comunale i Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giuseppe Lunetta

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Richiamata la propria attribuzione dell'incarico di direzione del settore IV Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, giusta Determinazione Dirigenziale n. 537 del 29/06/2022;

Vista la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata.

Ritenuta necessaria la liquidazione ed il pagamento, secondo quanto riportato nella superiore proposta.

Visto l'O.R.E.L.;

D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare** la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa.
- 2) **Attestare che** in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con determinazione commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024, per il sottoscritto:
 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
 - e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;

- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell'art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni.

Il Dirigente
Ing. Mario Denaro

SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Caltanissetta, li 17-12-2024

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio "on-line", per 15 giorni consecutivi: dal 18.12.2024 al 01.01.2025 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, _____

Il Responsabile della tenuta
dell'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE